

Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город  
Кольчугино Кольчугинского района

Благоустройство дворовых территорий в г. Кольчугино Кольчугинского района осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденной постановлением администрации Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275.

В рамках реализации вышеуказанной муниципальной программы уполномоченными представителями собственников помещений многоквартирных домов в период с 2017 по 2020 год было подано 169 заявок на благоустройство дворовых территорий. Из них, по состоянию на 01.08.2022 года, были благоустроены 82 дворовые территории с привлечением средств федерального и областного бюджетов.

В соответствии с Программой, фактический адресный перечень на очередной финансовый год утверждается общественной комиссией муниципального образования, исходя из физического износа, ориентировочной стоимости заявленных собственниками помещений видов работ, а также распределения выделенных бюджетных средств на благоустройство дворовых и общественных территорий.

В 2022 году на территории города было выполнено благоустройство 5 дворовых территорий на общую сумму 7 245 589,00 руб., из них:

- 5 325 400,00 рублей – средства федерального бюджета;
- 1 390 300,00 рублей – средства областного бюджета;
- 529 889,00 рублей - средства местного бюджета.

по следующим адресам:

№	Адрес дворовой территории	Сметная стоимость работ	Плановый срок выполнения работ	Фактический срок выполнения работ	Стадия выполнения работ
1	ул. 3 Интернационала д. 65	1 620 520,00	30.06.2022	10.06.2022	Работы выполнены, оплачены
2	ул. 50 лет Октября д.26	1 447 159,00	30.06.2022	30.06.2022	Работы выполнены, оплачены

<b>3</b>	ул. 50 лет Октября д.28	1 645 396,00	30.06.2022	30.06.2022	Работы выполнены, оплачены
<b>4</b>	ул. 50 лет Октября д.30	813 930,00	30.06.2022	30.06.2022	Работы выполнены, оплачены
<b>5</b>	пос. Белая Речка, ул. Новая д.5	1 718 584,00	30.06.2022	10.06.2022	Работы выполнены, оплачены